

# Nyt om renoveringen i afd. 021 Gormsvej


Nr. 15 - september 2025

FÆLLES  
FREMTID

## Indflytning på Gormsvej 6 - 18 udskydes en måned

Etape 1 er forlænget med en måned. Skal du flytte til en af boligerne på Gormsvej 6 - 18, kan du derfor forvente, at det bliver til 15. januar 2026.

Årsagen til ændringen er, at der er påvist mere sand omkring fundamenterne end først antaget i de geotekniske undersøgelser. Dette betyder, at arbejdet skal udføres i mindre etaper – maks. 3 meter ad gangen mod normalt 10 meter – for at sikre en stabil og forsvarlig proces.



## Midlertidig genhusning fra etape 3 - Gormsvej 13 - 23

Skal du midlertidig genhuses fra etape 3, kan du stadig forvente, at skulle flytte ud omkring 1. december 2025.

## Praktiske informationer vedr. indflytning på Gormsvej 6 - 18

Skal du flytte ind i etape 1 Gormsvej 6 - 18, får du her en kort status om forholdene, når du flytter ind omkring 15. januar.

### Fokus på indvendige arbejder

Vi prioriterer færdiggørelsen indvendigt, så jeres boliger står klar til indflytning. Eventuelle udvendige mangler er langt lettere at færdiggøre efterfølgende.

### Oprydning og adgangsforhold

Udvendig oprydning vil være udført i videst muligt omfang. Som minimum vil der være etableret adgang til trapperum med køreplader eller lignende.

### Åbent hus

Inden indflytning inviterer vi til åbent hus den 8. januar 2026.

En særskilt invitation følger når vi kommer tættere på.

### Udearealer

På grund af årstiden vil beplantning og såning først kunne gennemføres til foråret.

### Asfaltarbejde

Asfalt i etape 1 og 2 udføres samlet i forbindelse med afleveringen af etape 2. Det giver både et flottere slutresultat og en mere effektiv proces. Indtil da må der forventes midlertidige lapninger ved etape 1.

Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://faellesfremtid.dk)

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO

# Nyt om renoveringen i afd. 021 Gormsvej


Nr. 15 - september 2025

FÆLLES  
FREM  
TID

## Ekstra køkkenskabe og stænklade

Vi har modtaget ønsker fra både beboere og renoveringsudvalget om muligheden for ekstra køkkenskabe og en stænklade. Dette er blevet undersøgt inden for den økonomiske ramme, og resultatet ser positivt ud.

Der vil blive opsat stænklade og to - tre ekstra skabe i de boliger, hvor der er plads til det. Der etableres dog ikke lys under de nye skabe.



Eksempel på køkken, hvor der kan opsættes ekstra køkkenskabe.



### Opvaskemaskine

Der er mulighed for at tilslutte en opvaskemaskine i boligerne. Dog ikke i boligtype D1.2V.



### Nye gulve

Vinylplank med egetræslook.

## Har du spørgsmål

### Renovering

Projektleder

Lars Simonsen

96 26 58 31

lasi@faellesbo.dk

### Genhusning

Genhusningsrådgiver

Tina Lykke Andersen

96 26 58 51

tla@faellesbo.dk