




STATUS PÅ RENOVERINGEN
AFD. 24.
VALDEMARSVEJ/THYRASVEJ
TIRSDAG D.03.09.24

TIDSPLAN Afd. 24

Afleveret

- Blok 1
- Blok 2
- Blok 3
- Blok 4
- Blok 5




TIDSPLAN Afd. 24

Under renovering

Indflytning:

- Blok 6 – **15.10.24**
- Blok 7 – **15.01.25**
- Blok 8 – **15.03.25**
- Blok 9 – **15.06.25**



TIDSPLAN Afd. 24

Ikke igangsat:


- Blok 10
- Blok 11

Udflytning:

- Blok 10 – **01.10.24**
- Blok 11 – **01.12.24**

Indflytning:

- Blok 10 – **15.09.25**
- Blok 11 – **15.12.25**






Byggepladsplan
20-08-2024

BYGGEPLADS

Blok 10 medtages fra d. 07.10.24









Signaturforklaring

- UE arbejdsområde
- Beboer affaldscontainere
- Skurby
- UE-container
- Affaldscontainer
- Materialeplads
- Blandeplads
- Affaldscontainerplads
- Betonklods
- Færligt arbejde
- Kranarbejde
- Byggepladshegn
- Festivalhegn
- Gående trafik
- Kørende trafik
- Krydsende fodgængere
- Stillads
- Stilladstrappe
- Udgravning
- Jord-depot
- Byggestrøm
- Byggevand
- Førstehjælp
- Hjertestarter
- Samlingspunkt
- Flugtvej
- Urinal
- Afspærring
- Gående trafik - midlertidig afspærret

Adgangsvej til skurby

Parkering

-  Offentlig parkering
-  Byggeplads/parkering forbudt
-  Beboerparkering afd. 24
-  Frigives ultimo oktober
-  Håndværker parkering.




Der forberedes til ladestander i gårdrum.

FEJL OG MANGLER

1. **Ventilation** - Montage fejl. Blok 1-3. – Forkert tilslutning af afløb.
2. **Asfalt gårdrum 1** - Huller lukkes og ny belægning undersøges.
3. **Hegn "private haver"** – Flere tilbud er indhentet, afventer tilbud på ny løsning.
4. **Opgangsdøre** – Problemer med at åbne efter kl. 22. – Vi skifter forlængerstykker. Dør skal trækkes tilbage når den låses op.

Fejl / mangler efter mangeludbedring indmeldes til Ejendomsfunktionæren.
















Udearealer

Gårdrum 1. m. mødesteder

Tidsplan:


Vi forventer at overlevere udearealer til beboer i uge 41.



-  Betonbelægning - fremtidig
-  Asfaltbelægning - fremtidig
-  Asfaltbelægning - eksisterende
-  Græsartering - fremtidig
-  Engræs - fremtidig
-  Plænegræs - fremtidig
-  Plænegræs - eksisterende
-  Slotsgrus - fremtidig
-  Faldsand - fremtidig
-  Sand - eksisterende
-  Beplantning - eksisterende
-  Fast belægning - eksisterende

Udearealer


Grillplads



Mødesteder udformes med bordbænkesæt i træ. Bordbænkesæt fastmonteres ikke for at sikre en vis fleksibilitet. Grill skal være sikker at bruge og have en rist i støbejern. Belægning udføres som slotsgrus.

Udearealer


Gårdrum 1. m. mødesteder



Udearealer


Stolpeskoven













Mødestedet udformes med afbarkede træstolper udført i robinie eller tilsvarende hårdtræ. Højde varieres mellem 4-5 meter over terræn. Mellem enkelte stolpe opspændes trekantede liggenet med en sidelængde på ca. 3 m. 11 stolper + 5 net (3x3x3m).



Udearealer

Gårdrum 1. m. mødesteder




-  Betonbelægning - fremtidig
-  Asfaltbelægning - fremtidig
-  Asfaltbelægning - eksisterende
-  Græsmering - fremtidig
-  Engræs - fremtidig
-  Plænegræs - fremtidig
-  Plænegræs - eksisterende
-  Slotsgrus - fremtidig
-  Faldsand - fremtidig
-  Sand - eksisterende
-  Beplantning - eksisterende
-  Fast belægning - eksisterende













Udearealer


Stammerne

Mødestedet udformes med træsveller i hårdtræ, der stables for at give mulighed for ophold og leg.



Udearealer

-  Betonbelægning - fremtidig
-  Asfaltbelægning - fremtidig
-  Asfaltbelægning - eksisterende
-  Græsmering - fremtidig
-  Engræs - fremtidig
-  Plænegræs - fremtidig
-  Plænegræs - eksisterende
-  Slotsgrus - fremtidig
-  Faldsand - fremtidig
-  Sand - eksisterende
-  Beplantning - eksisterende
-  Fast belægning - eksisterende



Udearealer

Orangeri

TIDSPLAN:

Vi forventer at overdrage orangeriet til beboer i uge 42.

Orangeri opføres i samarbejde med elever fra Herningsholm Erhvervsskole og VIA Holstebro. Orangeriet er opført af genbrugsmaterialer fra renoveringen af afd. 24.




Udearealer

”Det grønne oase”.

TIDSPLAN:

Vi forventer at påbegynde opførelse af
 bålhytte uge 42-43.



Spørgsmål:

