

Nyt om renoveringen i afd. 104 Fredhøj

Nr. 13 - juli 2025

FÆLLES
FREMTID

Her følger en opdatering på renoveringsarbejdet i afd. 104 Fredhøj.

Status på igangværende arbejde

- Nedbrydningen af blok F blev afsluttet i uge 26.
- Arbejdet med opsætning af indvendige letvægge i blok F er startet.
- Det udvendige murerarbejde i blok F er nu ca. 50% færdigt.
- Opsætning af spær til det nye tag på blok F påbegyndes i uge 27.
- Sokkelarbejdet er afsluttet ved blok F og E – og er 80% færdigt ved blok D.
- Sokkelarbejdet ved blok C er i gang.

Kommende arbejder

- Nedbrydningen af blok E går i gang, så snart alle beboere er flyttet – planlagt til 20. august.
- I forbindelse med det kommende nedbrydningsarbejde ved Blok E vil både cykelstien og fortovet ud for Gl. Landevej 138-142 være spærret fra uge 31 og frem til årets udgang. Spærringen er nødvendig for at sikre adgang for transport af materialer til og fra byggepladsen. Entreprenøren Egil Rasmussen har opnået de nødvendige tilladelser fra Herning Kommune.
- Der skal tilsluttes fjernvarme. Stykket mellem Gl. Landevej 138 og 142 vil derfor være spærret for trafik i uge 29. (Afspærringen foretages af fjernvarmeværket).

Tidsplan

Tidsplanen følges som oplyst på **www.fællesfremtid.dk** - under afd. 104 Fredhøj.
Du kan altid finde den aktuelle status der.

Ny infoskærm på vej

I samarbejde med renoveringsudvalget har vi besluttet at opsætte en infoskærm ved Beboerhuset. Skærmen forventes at være i drift sidst i august eller starten af september.

Skærmen bliver et supplement til de nuværende informationskanaler – vi fortsætter med at sende sms'er og nyhedsbreve, som vi plejer.

Har du spørgsmål

Renovering
Projektleder
Lars Simonsen
96 26 58 31
lasi@faellesbo.dk



Genhusning
Genhusningsrådgiver
Tina Lykke Andersen
96 26 58 51
tla@faellesbo.dk

