



Møde med renoveringsudvalget

Afd. 106 Sønderager

Onsdag den 08. februar 2023

Forventet tidsplan forløb på afdeling 106 – Sønderager Del 2

20. februar	Tilbud 3 SBB.
1. marts	Offentliggørelse af vinder
10. marts	Standstill udløber
Uge 11 –15	Forhandling LBF
Uge 11-15	Drøftelser om mulige besparelser med entreprenør
Uge 16	Afklaring af intern finansiering (Søren FællesBo)
Uge 16	Renoveringsudvalg indkaldes til drøftelser om besparelser.
Ultimo april	Efter besparelser og afklaring med LBF, indgås betinget kontrakt med entreprenør.

Forventet tidsplan forløb på afdeling 106 – Sønderager

Del 2

Uge -17	Udarbejdelse af opdateret lejlighedskatalog (Erik arkitekter), opdateret huslejeoversigt (FællesBo) og præsentationsmateriale til ekstraordinært afdelingsmøde (Erik arkitekter/FællesBo)
Uge 18	2 x infodage/møder for beboerne (2. maj formiddag, 4. maj eftermiddag)
9. maj	Ekstraordinært afdelingsmøde. Beboerafstemning om ændringer i helhedsplan. (Erik arkitekter med til at forklare ændringer)
Primo juni	Udflytning af beboer på Sønderagervej 2-6
12. juni	Kommunal godkendelse. ØKE med behandling af Skema B
August	Opstart renovering/byggeplads. (Mulighed for igangsætning midt juni)

Forventet tidsplan

